

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
COMUNE CAPOFILA DELLA CUC
LAPPANO - ROVITO - SAN PIETRO IN GUARANO

(L. Municipio n°1 – 87047 San Pietro in Guarano - CS - Tel. 0984/472527 - Fax 0984/472147)
e-mail: cuc.lrsp@libero.it - posta certificata: cuc.lrrs@pec.it

DETERMINAZIONE

Reg. area n:

193

del

03/06/2019

Reg. generale n: 371 del: 03/06/2019

Oggetto: **Lavori di: "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio Scuola dell'infanzia Vigni". AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 50/2016.**

CIG: 71594450EB. CUP: D96J17000360002.

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di giugno nell'Ufficio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 22/18 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D.LGT. N. 267/00, RELATIVAMENTE AL SETTORE 3° - TECNICO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti:

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
- l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 28/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 85 in data 15/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 09 in data 09/03/2018 con la quale è stata approvato il bilancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 2018/2020;
- Visto che con Delibera di G.M. n. 4 del 18/01/2019 "Assegnazione ai Responsabili di Servizio Comunali delle dotazioni per l'anno 2019, in vigenza dell'Esercizio Provvisorio";

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 28/04/2017 veniva approvato il progetto esecutivo avente per oggetto: "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio Scuola

dell' Infanzia Vigni", redatto dall'Arch. Alfonso Quintieri nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico Comunale, con la collaborazione dell'Ing. Antonio Monaco, del Dott. Geol. Salvatore Acri e dell'Ing. Danilo Pantusa;

Che con determinazione n. 454 del 26/07/2017 veniva avviato il procedimento per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di: "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio Scuola dell'Infanzia Vigni", di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 50 del 21/06/2017;

Che con determinazione n. 44 del 29/01/2018 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di: "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio Scuola dell'Infanzia Vigni", all'impresa A.T.I. Algieri Francesco (capogruppo) e AL.IT. Costruzioni s.a.s. di Aloia Michele & C. (mandante), con un ribasso del 1,00%;

Visto il Contratto d'Appalto dei lavori in oggetto fra il Comune di San Pietro in Guarano e l'impresa A.T.I. Algieri Francesco (capogruppo) e AL.IT. Costruzioni s.a.s. di Aloia Michele & C. (mandante), del 07/03/2018, rep. 286, registrato a Cosenza in data 19/03/2018 al n. 1T/2778;

Che con Determina n. 278 del 30/07/2018 è stato dato incarico, ad integrazione della Determina n. 353/2017, per la Direzione dei Lavori e la Sicurezza, all'ATP costituita dai seguenti tecnici: Ing. Antonio Monaco Capogruppo, Ing. Danilo Pantusa Ispettore di Cantiere, Dott. Geologo Salvatore Acri Direttore Lavori Palificata e interventi nel sottosuolo, ed il Geom. Francesco Moretti Coordinatore Sicurezza durante i lavori;

Che con Determina n. 184 del 15/05/2018 è stato approvato e liquidato il 1° SAL relativo ai lavori di "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio Scuola dell'Infanzia Vigni";

Che con Determina n. 253 del 06/07/2018 è stato approvato e liquidato il 2° SAL relativo ai lavori di "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio Scuola dell'Infanzia Vigni";

Che con Determina n. 329 del 14/09/2018 è stato approvato e liquidato il 3° SAL relativo ai lavori di "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio Scuola dell'Infanzia Vigni";

Preso atto che con determina n. 366 del 19/10/2018 è stata approvata la Perizia di Assestamento dell'intervento in oggetto, da cui è scaturito il seguente quadro economico, che contiene tra l'altro, la previsione della somma pari ad € 3.927,61 oltre IVA, per lavori di completamento:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA		
A)	LAVORI A MISURA	
	A.1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 234.303,18
	A.2 - COSTI ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.671,25
	A.3 - COSTI MANODOPERA non soggetti a ribasso d'asta	€ 109.750,65
	TOTALE LAVORI (A)	€ 353.725,08
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	B.1 - SPESE GENERALI	€ 30.381,71
	B.2 - INDAGINI GEOLOGICHE E PROVE SUI MATERIALI	€ 7.121,84
	B.3 - I.V.A. sui lavori	€ 78.340,19
	B.4 - IVA e Cassa su spese generali	€ 4.451,52
	B.5 - IVA e Cassa su indagini geologiche e prove	€ 1.740,58
	B.6 - Lavori di completamento IVA compresa	€ 4.410,36
	TOTALE LE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 126.446,20
IMPORTO TOTALE INTERVENTO		€ 480.171,28

Evidenziato che la previsione su citati lavori di completamento è scaturita dalla necessità di eseguire dei lavori di risanamento di parti ammalorate del calcestruzzo di pilastri e travi, non previsti e non prevedibili in fase di progettazione esecutiva, per come dettagliatamente esposto negli elaborati progettuali della perizia di assestamento;

Che tali lavori di completamento ammontano ad € 3.927,61 oltre IVA, a fronte di un contratto originario di € 353.710,65 (pari a circa il 1,11% del contratto originale);

Ritenuto opportuno, procedere all'affidamento dei lavori di completamento, in oggetto, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 50/2016, all'impresa A.T.I. Algieri Francesco (capogruppo) e AL.IT. Costruzioni s.a.s. di Aloia Michele & C. (mandante);

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. Di affidare** i lavori di completamento del progetto: "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio Scuola dell' Infanzia Vigni", ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 50/2016, all'impresa A.T.I. Algieri Francesco (capogruppo) e AL.IT. Costruzioni s.a.s. di Aloia Michele & C. (mandante), per un importo di € 3.927,61 oltre IVA, il cui quadro economico è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA		
A)	LAVORI A MISURA	
	A.1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 234.303,18
	A.2 - COSTI ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.671,25
	A.3 - COSTI MANODOPERA non soggetti a ribasso d'asta	€ 109.750,65
	TOTALE LAVORI (A)	€ 353.725,08
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	B.1 - SPESE GENERALI	€ 30.381,71
	B.2 - INDAGINI GEOLOGICHE E PROVE SUI MATERIALI	€ 7.121,84
	B.3 - I.V.A. sui lavori	€ 78.340,19
	B.4 - IVA e Cassa su spese generali	€ 4.451,52
	B.5 - IVA e Cassa su indagini geologiche e prove	€ 1.740,58
	B.6 - Lavori di completamento IVA compresa	€ 4.410,36
	TOTALE LE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 126.446,20
IMPORTO TOTALE INTERVENTO		€ 480.171,28

- 2. Di specificare** che il progetto di completamento è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Computo di variante
- Quadro tecnico economico
- Elaborati tecnici

- 3. Di trasmettere** il presente provvedimento:


- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

Il Resp. del Procedimento
(Francesco TURANO)



Il Responsabile del Servizio
(Arch. Alfonso QUINTIERI)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 04 GIU. 2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

San Pietro in Guarano, 04 GIU. 2019

Il Messo Comunale

